Regensdorf, 10.12.2018

f/a/k/t/u/r/a 0612-826

Auftrag: Alfa Romeo 6C 2500 GT

Arbeiten

Die Vordersitzbank und die Rücksitzbank ausbauen und komplett zerlegen. Sitzgestelle sauber reinigen. Rücksitze mit neuem Schaumstoff aufbauen und mit den gereinigten alten Bezügen wieder beziehen. Bei den Vordersitzen neues Federtuch von Hand vernähen. Neuer Polsteraufbau mittels verschiedenen Schaumstoff Qualitäten anfertigen.
Sämtliche Stoffteile der Bezüge durch neuen originalen Stoff ersetzen und mit dem bestehendem Leder vernähen. Vordersitze im originalen Stil (Handnähen) beziehen.
Teppicheinlagen mit passendem Wollteppich zuschneiden und mit dem Wollstoff einfassen. Fixation mittels versteckten Druckknöpfen.
Abzugwerkzeug für das Lenkrad anfertigen. Lenkrad ausbauen und die Risse sauber ausschleifen. Diese mit 2K Klebstoff füllen und zusammen kleben. Lenkrad für den Lackierer vorbereiten.
Türverkleidung fahrerseitig demontieren. Defekte Stoffteile durch neue ersetzen. Verkleidung wieder montieren und reinigen.
Fahrzeug innen und aussen komplett reinigen.

Arbeitsaufwand 54 Std à CHF 110.00	CHF 5.940.00
Arbeitsaufwand Mitarbeiterin 19.5 Std à CHF 65.00	CHF 1.267.50

Externe Arbeiten

Lackierarbeiten für das Lenkrad durchgeführt von „Color Tech AG“	CHF 309.60

The Saddlery
Wiesackerstrasse 104
8105 Regensdorf
MwSt-Nr: CHE-495.893.451

T: +41 44 840 07 27
M: +41 79 711 53 09
kontakt@thesaddlery.ch
thesaddlery.ch

Bankverbindung
UBS AG 8098 Zürich
IBAN: CH6800291291100562 40W
BIC: UBSWCHZH80A

Materialien

Teppich Kensington, col. Chestnut, 3m² à CHF 104.40	CHF 313.20
Spezial Klebstoff 2K schwarz, 1Patrone	CHF 99.60
Cavallerie Tuch Wolle beige, 4lm à CHF 83.10	CHF 332.50

Zusammenzug	CHF 8.262.40
Zzgl. 7.7% MWST	CHF 636.20
Total	CHF 8.898.60
10% Rabatt	CHF 889.85
Total	CHF 8.008.75
Treibstoff BF95, 66.03Ltr	CHF 105.58
Total Faktura	**CHF 8.114.35**

Besten Dank für den Auftrag
Zahlung innerhalb 30 Tagen

Im Auftrag enthalten u.a.
-Absprache mit dem Kunden anl. Annahme des Fahrzeuges.
-Hilfe bei der Auswahl von Materialien wie Stoffe etc.
-Bestellungen von Materialien Schweiz/Ausland.
-Allfälliges verstellen des Fahrzeuges im Atelier od. extern.
-Organisieren von Arbeiten die durch Dritte ausgeführt werden.
-Entsorgen von Altmaterialien.
-Schluss-Reinigung und finale Besprechung.
-USB-Stick

The Saddlery
Wiesackerstrasse 104
8105 Regensdorf
MwSt-Nr: CHE-495.893.451

T: +41 44 840 07 27
M: +41 79 711 53 09
kontakt@thesaddlery.ch
thesaddlery.ch

Bankverbindung
UBS AG 8098 Zürich
IBAN: CH6800291291100562 40W
BIC: UBSWCHZH80A

Garage zur Post
Fachwerkstatt für klassische Fahrzeuge

Heinz Peterhans Lägernstrasse 2 CH-8113 Boppelsen
Tel 044 844 23 60 info@garagezurpost.ch www.garagezurpost.ch
PC-Konto: 60-770295-1 IBAN: CH95 0900 0000 6077 0295 1

RECHNUNG Nr. 1180178 vom 31.12.2018
MWST Nr.: CHE-110.545.862 MWST

Reparaturdatum: 06.12.2018
ALFA ROMEO 6C 2500
ZH 721895

Arbeit/Teile	Menge	Einh.	Preis	Betrag
-Arbeiten bei Fa.Reist ausgeführt:				
-Auspuffkrümmer und vorderes Rohr ausbauen und beschichten lassen. -Dichtflächen reinigen und Auspuffteile mit neuen Dichtungen, Muttern und Schrauben wieder einbauen.				
-Kühlwasser-Temperaturanzeige einbauen und anschliessen, dazu Kühlwasser ablassen und Wasserrohr ausbauen. -Heizhahn gangbar machen und neuen Griff montieren. (Hahn immer ganz offen oder ganz geschlossen, sonst konstruktionsbedingt undicht!) -Rohr-Verzweigung durch neues Adapterstück mit Thermo-Sensor ersetzen. -Alle Schläuche anschliessen und Kühlwasser wieder auffüllen.	6.00	Std.	110.00	660.00
Fremdarbeit : Auspuffkrümmer und Auspuffrohr vorne beschichten.				250.00
	Summe Arbeiten			910.00
Dichtung Auspuffkrümmer/Zylinderkopf	1.00	Stck.		248.00
Dichtung Auspuffkrümmer/Rohr	1.00	Stck.		12.00
Dichtung Auspuffrohr unten	1.00	Stck.		8.00
Kühlwasser-Thermometer universal, inkl. Sensor, Haltebride und Porto.	1.00	Satz		131.00
Schlauchbriden	6.00	Stck.	2.50	15.00
Griff für Heizhahn	1.00	Stck.		6.50

Verbrauchs-,Reinigungs- und
Elektromaterial, Auspuffmuttern und
Schrauben. 30.00

Summe Teile	450.50
MWST 7.70 % von 1 360.50	104.75
Totalbetrag CHF	**1 465.25**

Zahlbar innert 10 Tagen netto

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta | Einzahlung Giro | Versement Virement | Versamento Girata

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

arage zur Post,
einz Peterhans
113 Boppelsen

H95 0900 0000 6077 0295 1

Konto/Compte/Conto 60-770295-1

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Garage zur Post,
Heinz Peterhans
8113 Boppelsen

CH95 0900 0000 6077 0295 1

Konto/Compte/Conto 60-770295-1

CHF

105

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

607702951>

607702951>

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

Schlussrechnung

Rechnungsdatum:	5. April 2019
Leistungszeitraum:	März 2019
Projekt:	**Alfa Romeo 6c 2500 Sport # 918 139**
KM:	460

Alfa Romeo 6c 2500 Sport # 918 139 CHF 8'352.45

Wir bitten höflich um Überweisung des offenen Betrags auf unser Bankkonto und bedanken uns sehr herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüssen

Beilagen:
- Kostenaufstellung
- ES

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

10 Carrosserie

- Kennzeichen mittig montieren
- Lackschäden austupfen
- Lüftungsklappen mit Neopren ausgelegt

11 Montage

- Probefahrt
- Fahrzeug tanken
- Fahrzeug reinigen
- Fahrzeug in Zumikon abliefern
- Teilebeschaffung für nächsten Termin
- Mängelliste erstellen

März 2019

	Arbeit	Material	Fremdarbeit	
1 Demontage	0.00	0.00	0.00	
2 Motor	240.00	0.00	0.00	
3 Getriebe	0.00	0.00	0.00	
4 Vorderachse	180.00	0.00	0.00	
5 Hinterachse	0.00	0.00	0.00	
6 Bremsen	0.00	0.00	0.00	
7 Chassis	60.00	0.00	0.00	
8 Elektro	2'160.00	72.00	0.00	
9 Komponenten	2'520.00	416.50	0.00	
10 Carrosserie	0.00	0.00	0.00	
11 Montage	1'680.00	84.80	0.00	
Summe	**6'840.00**	**573.30**	**0.00**	**7'413.30**
Klein- und Reinigungsmaterial				342.00
MwSt. 7.7%				597.15
TOTAL				**8'352.45**

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

Detaillierte Leistungsaufstellung

Anlage zur Rechnung: Projekt Alfa Romeo 6c 2500 Sport # 918 139 vom 5.4.2019

Datum	Anzahl	Art	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Mrz 19	2	MA	Scheinwerferbirnen	36.00	72.00
			TOTAL Elektro		**72.00**
Mrz 19	0.9	m	Regorsalva Schlauch	425.00	382.50
Mrz 19	4	L	Kühlerfrostschutz	8.50	34.00
			TOTAL Komponenten		**416.50**
Mrz 19	53	L	Benzin BP98	1.60	84.80
			TOTAL Montage		**84.80**
TOTAL MATERIAL und FREMDLEISTUNGEN					**573.30**

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

Schlussrechnung

Rechnungsdatum:	22. April 2019
Leistungszeitraum:	April 2019
Projekt:	**Alfa Romeo 6c 2500 Sport # 918 139**
KM:	51 679

Alfa Romeo 6c 2500 Sport # 918 139 CHF 6'316.60

Wir bitten höflich um Überweisung des offenen Betrags auf unser Bankkonto und bedanken uns sehr herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüssen

Beilagen
- Kostenaufstellung
- ES

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

1 Demontage

2 Motor

- mechanische Benzinpumpe demontieren
- beide Rückschlagventile ausbauen und prüfen
- Saugleistung prüfen
- Filtersieb und Glas reinigen
- Motorenöl nachfüllen

3 Getriebe

4 Vorderachse

5 Hinterachse

6 Bremsen

7 Chassis

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

8 Elektro

- elektrische Benzinpumpe FACET installieren
- FISPA Benzinfiltergehäuse installieren
- beide Komponenten verschlauchen
- dazu Halteblech anfertigen und am Chassis befestigen
- elektrische Verbindung zum Zündschloss legen

(Benzinpumpe läuft immer sobald Zündung EIN)

9 Komponenten

- Tank ausbauen
- Tank im Bereich Tankgeber abdichten
- Tankgeber in Stand stellen
- Benzinleitung spülen

10 Carrosserie

11 Montage

- Fahrzeug in Zumikon aufladen und transportieren
- Fahrzeug in Zumikon abliefern

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

April 2019

	Arbeit	Material	Fremdarbeit	
1 Demontage	0.00	0.00	0.00	
2 Motor	420.00	0.00	0.00	
3 Getriebe	0.00	0.00	0.00	
4 Vorderachse	0.00	0.00	0.00	
5 Hinterachse	0.00	0.00	0.00	
6 Bremsen	0.00	0.00	0.00	
7 Chassis	0.00	0.00	0.00	
8 Elektro	1'740.00	636.00	0.00	
9 Komponenten	720.00	0.00	0.00	
10 Carrosserie	0.00	0.00	0.00	
11 Montage	2'100.00	0.00	0.00	
Summe	**4'980.00**	**636.00**	**0.00**	**5'616.00**
Klein- und Reinigungsmaterial				249.00
MwSt 7.7%				451.60
TOTAL				**6'316.60**

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

Detaillierte Leistungsaufstellung

Anlage zur Rechnung: Projekt Alfa Romeo 6c 2500 Sport # 918 139 vom 22.4.2019

Datum	Anzahl	Art	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Apr 19	1	MA	FACET Benzinpumpe	224.00	224.00
Apr 19	1	MA	Fiscafilter komplett	298.00	298.00
Apr 19	1	MA	Filtereinsatz	36.00	36.00
Apr 19	2	MA	Hohlschraube	8.50	17.00
Apr 19	2	MA	Banjo	18.50	37.00
Apr 19	2	MA	90° Anschlüsse Pumpe	12.00	24.00
			TOTAL Elektro		636.00
TOTAL MATERIAL und FREMDLEISTUNGEN					636.00

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

Schlussrechnung

Rechnungsdatum:	5. Dezember 2019
Leistungszeitraum:	Oktober 2019 bis November 2019
Projekt:	**Alfa Romeo 6c 2500 Sport # 918 139**
KM:	1 156

Alfa Romeo 6c 2500 Sport # 918 139 CHF 16'018.55

Wir bitten höflich um Überweisung des offenen Betrags auf unser Bankkonto und bedanken uns sehr herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen.

Mit freundlichen Grussen

Beilagen:
- Kostenaufstellung
- ES

5/12/19

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

1 Demontage

2 Motor

- sämtliche Leckagen abdichten (wo möglich ohne Motorausbau)
- Sämtliche Benzinleitungen nachziehen und kontrollieren
- Gasgestänge neu einstellen
- Vergasersynchronisierung prüfen

3 Getriebe

- Kardanwellen (2 Stück) ausbauen
- dazu Vordersitzbank und Bodenteppich aus- und wieder einbauen
- alte Lagerbuchsen auspressen
- neue Lagerbuchsen einpressen
- Mittellager der Kardanwelle einmitten

4 Vorderachse

- allgemeine Kontrolle
- abschmieren
- sämtliche Kugelgelenke aus- und wieder einbauen, zerlegen und reinigen
- Kugelgelenke fetten und einstellen

5 Hinterachse

- allgemeine Kontrolle
- Niveaukontrolle

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

6 Bremsen

- alle 4 Trommelbremsen öffnen und kontrollieren
- Bremsen neu einstellen
- Bremspedal höher einstellen

7 Chassis

- alle 4 Räder auswuchten

8 Elektro

- Licht- und Instrumentenkontrolle
- Öltemperaturanzeige defekt (wegen der langen Vorlaufzeit verschoben)

9 Komponenten

- Wasserrohr bei Kühler aus Aluminium neu anfertigen
- dazu Kühlwasser ab- und wieder einfüllen

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

10 Carrosserie

- Dichtgummi bei Türunterkanten ersetzen
- dazu Befestigungsleiste ausbohren
- Rostbefall unter Dichtung ausschleifen, grundieren und lackieren
- Motorhaube neu lackieren (siehe Rg. Fa. Simeone)
- ganzes Fahrzeug schleifen und polieren (siehe Rg. Simeone)

11 Montage

- Fahrzeug am 07.10.2019 in Zumikon abholen
- Fahrzeug reinigen
- div. Probefahrten

Oktober 2019 bis November 2019

	Arbeit	Material	Fremdarbeit	
1 Demontage	0.00	0.00	0.00	
2 Motor	960.00	0.00	0.00	
3 Getriebe	1'920.00	1'319.40	0.00	
4 Vorderachse	480.00	0.00	0.00	
5 Hinterachse	180.00	0.00	0.00	
6 Bremsen	1'020.00	0.00	0.00	
7 Chassis	300.00	0.00	0.00	
8 Elektro	120.00	0.00	0.00	
9 Komponenten	1'920.00	0.00	0.00	
10 Carrosserie	840.00	176.00	3'316.35	
11 Montage	1'740.00	0.00	107.55	
Summe	**9'480.00**	**1'495.40**	**3'423.90**	**14'399.30**
Klein- und Reinigungsmaterial				474.00
MwSt. 7.7%				1'145.25
TOTAL				**16'018.55**

Edi Wyss Engineering AG
Hermatswilerstrasse 68
8330 Hermatswil/Pfäffikon
Switzerland
Phone +41 44 381 56 01
Fax +41 44 381 56 02
Mail info@ediwyss.ch

EDI WYSS ENGINEERING

Detaillierte Leistungsaufstellung

Anlage zur Rechnung: Projekt Alfa Romeo 6c 2500 Sport # 918 139 vom 5.12.2019

Datum	Anzahl	Art	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Nov 19	18	MA	Silentblocke Kardanwelle	73.30	1'319.40
			TOTAL Getriebe		**1'319.40**
Nov 19	2	MA	Türdichtungen	88.00	176.00
Nov 19	1	FA	Fahrzeug schleifen + poilieren, Motorhaube lackieren	3'316.35	3'316.35
			TOTAL Carrosserie		**3'492.35**
Nov 19	1	FA	Zoll AFRA- Teile	107.55	107.55
			TOTAL Montage		**107.55**
TOTAL MATERIAL und FREMDLEISTUNGEN					**4'919.30**